



**AYUNTAMIENTO DE JUAN SANTIAGO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM AÑO 2025
PERIODO ENERO - JUNIO 2025**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Sabana de Jengibre	RD\$ 750,000.00	X				ESTA OBRA ESTA PRGRAMADA PARA INICAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025
2	Aceras y Contenes	Sabana de Chen	RD\$1,500,000.00			X		OBRA EN PROCESO
3	Aceras y Contenes	Juan de la Cruz	RD\$700,000.00	X				OBRA EN PROCESO
4	Acondicionamiento de Cancha Municipal	Grupo Vulnerable, Jóvenes Deportista	RD\$89,000.00	x				ESTA OBRA ESTA PRGRAMADA PARA INICAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
5								
10								


FIRMA ALCALDE

16/07/2025
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO - JUNIO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	00%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	2	50%
TOTAL	4	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$3,039,510.00	RD\$1,850,000.00	RD\$1,189,510.00	60.8%

